

# LISTE DE VÉRIFICATION D'INSTALLATION AFD-280E



Date : \_\_\_\_\_ Numéro de série \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_  
Ville \_\_\_\_\_ État \_\_\_\_\_  
Code postal \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_  
Tél. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> COUVERCLE TRÉMIE  | <input type="checkbox"/> SELLE DE MONTE CHARGE   |
| <input type="checkbox"/> TRÉMIE            | <input type="checkbox"/> ENSEMBLE DE GUIDE SUPÉRIEUR ( <b>ASSURER QUE LES VIS SONT BIEN SERRÉS</b> ) |
| <input type="checkbox"/> DÉVIATEUR         | <input type="checkbox"/> ENSEMBLE DE GUIDE INFÉRIEUR ( <b>ASSURER QUE LES VIS SONT BIEN SERRÉS</b> ) |
| <input type="checkbox"/> TAMBOUR           | <input type="checkbox"/> PANIERS (10)  |
| <input type="checkbox"/> BAC D'ÉGOUTTEMENT |  |

1.  ALIMENTATION = 24,5 VCC ( $\pm 0,2$ )
2.  DÉTECTEUR DE MONTE-CHARGE (**L2**) / DÉTECTEUR DE GUIDE (**L3**) ÉCART DE 10 - 15 CM (4 - 6 INCHES)
3.  OPÉRATION DU MOTEUR DU TAMBOUR (**F15**)
4.  ACTIONNEMENT DE LA BARRIÈRE D'ARRÊT (**F14**)  
COMMUTATEUR DE REPOS (**L6**) EN FONCTION À LA FIN DE CYCLE, À L'ARRÊT DURANT LE CYCLE
5.  ACTIONNEMENT DES PORTES D'ACCUMULATION (**F13**)  
COMMUTATEUR DE REPOS (**L7**) À L'ARRÊT DURANT LA FERMETURE DES PORTES, EN FONCTION DURANT L'OUVERTURE DES PORTES
6.  ACTIVE LA SELLE DE MONTE-CHARGE (**F12**), 77 (+1) ABAISSER, 179 ( $\pm 6$ ) ÉLEVER
7.  MODE D'EXERCICE (**F26**) FONCTIONNE SANS ERREUR
8.  ÉTALONNAGE DE DÉTECTEUR DE POIDS SANS CONTACT
9.  COMMUTATEUR DE SÉLECTION INDIQUANT LES ENTRÉES CORRECTES  
1.5#/700 g (**L8**), 1#/450 g (**L9**), ET SIMPLE /350 gm (**L8 ET L9 ÉTEINTS**)
10.  BOUTON DE DÉMARRAGE / RÉINITIALISATION (START/RESET) INDIQUE LES ENTRÉES CORRECTES (**L9**) (**LE BOUTON START/RESET DOIT ÊTRE ACTIVÉ**)
11.  UTILISATION DES BONS PANIERS (**LE DESSOUS DES PANIERS DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉS DE PATINS DE GUIDAGE**). FAIRE CYCLER UN MINIMUM DE 5 PANIERS. 3 PANIERS DOIVENT SE REMPLIR ET EFFECTUER LA TRANSITION SANS HEURTS AU GUIDE INFÉRIEUR. UN 4ÈME PANIER DOIT SE REMPLIR ET LA SELLE DE MONTE-CHARGE DOIT RESTER EN POSITION ÉLEVÉE. LES PORTES D'ACCUMULATION DOIVENT SE REMPLIR POUR LE PANIER SUIVANT.
12.  VIDAGE DU JOURNAL D'ERREURS (**F18**)
13.  INSTRUCTION À L'ÉQUIPE DE DÉMONTAGE
14.  INSTRUCTION À L'ÉQUIPE DE NETTOYAGE
15.  INSTRUCTION À L'ÉQUIPE DE MONTAGE
16.  INSTRUCTION À L'ÉQUIPE D'OPÉRATION

**VEUILLEZ ENVOYER PAR TÉLÉCOPIE À  
AUTOMATED EQUIPMENT, LLC.  
1-651-385-2172**